

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年3月14日

計画の名称	17 雫石町における快適な暮らしの実現、良好な水環境の形成 (防災・安全)		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	雫石町
計画の目標			

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な水環境を創造する。

計画の成果目標 (定量的指標)

- ①重要な管渠の蓋交換実施率を32.6% (H22)から82.3% (H24)に増加させる。
- ②ポンプ場における長寿命化実施率を0% (H22)から100% (H26)に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

備考

	当初現況値	中間目標値	最終目標値
	(H22当初)	(H24末)	(H26末)
① 重要な管渠の蓋交換実施率 重要な管渠のうち、蓋交換基数 (基) / 交換必要基数 (基)	32.60%	82.30%	82.30%
② ポンプ場における長寿命化実施率 長寿命化実施済みのポンプ場数 (箇所) / 長寿命化すべきポンプ場数 (箇所)	0.00%	0.00%	100.00%

上段：計画 下段：実施

全体事業費	合計 (A+B+C)	93.6百万円	A	93.6百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
		93.6百万円		93.6百万円		0百万円		0百万円		0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
雫石町地域整備部門課長会議において実	平成28年3月
	公表の方法
	雫石町ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
都南処理区																	
17-A1-2	下水道	一般	雫石町	直接	-	汚水	改築	新城・林幹線外 (蓋交換)	N=180基 N=188基	雫石町						34.1	
17-A1-3	下水道	一般	雫石町	直接	-	ポンプ場	改築	塩ヶ森ポンプ場	汚P×2台 (1.6m3/m), 電気設備 汚P×2台 (1.6m3/m), 電気設備	雫石町						59.5	長寿命化
															合計	93.6	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

  

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

その他関連する事業														
計画等の名称 雫石町における快適な暮らしの実現、良好な水環境の形成													上段：計画 下段：実施	
事業種別		交付対象		要素となる事業名 (事業箇所)	市町村名								全体事業費 (百万円)	備考
17-A' 1-1	下水道	雫石町		上野支線外(未普及対策)	雫石町								113.2 113.1	防安移行元
17-A' 1-4	下水道	雫石町		丸谷地幹線外(未普及対策)	雫石町								133.2 202.7	防安移行元
17-A' 1-5	下水道	雫石町		片子沢幹線外(未普及対策)	雫石町								307.5 275.2	防安移行元
17-A' 1-7	下水道	雫石町		設計	雫石町								36.4 33.8	防安移行元
17-C' -1	下水道	雫石町		上野枝線外整備	雫石町								15.0 14.6	防安移行元
17-C' -2	下水道	雫石町		丸谷地枝線外整備	雫石町								64.4 57.0	防安移行元
17-C' -3	下水道	雫石町		片子沢枝線外整備	雫石町								81.1 36.3	防安移行元
全体事業費		合計 (A'+B'+C')		750.8百万円 732.7百万円	A'	590.3百万円 624.8百万円	B'	0百万円 0百万円	C'	160.5百万円 107.9百万円	(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C'))		19.1% 13.1%	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・蓋更新を実施することにより、地震対策を図ることが出来た。</li> <li>・長寿命化計画に基づく改築工事を実施することにより、ライフサイクルコストの最小化を図ることが出来た。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①(重要な 管渠の蓋交換実 施率)	最終目標値	82.3%	目標値と実績値 に差が出た要因	計画的に事業を実施することができ、目標値を上回ることができた。
		最終実績値	298基 / 362基 84.5%		
	指標②(ポンプ 場における長寿 命化実施率)	最終目標値	100.0%	目標値と実績値 に差が出た要因	計画的に事業を実施することができ、目標値を達成することができた。
		最終実績値	1箇所 / 1箇所 100.0%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項(今後の方針等)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・管路・マンホール蓋についての長寿命化計画を策定し、事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。</li> </ul>					

(参考様式3)

(参考図面)

計画の名称	17 雫石町における快適な暮らしの実現、良好な水環境の形成 (防災・安全)	交付対象	雫石町
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

